

Construction de l'abri du gardien 2016

avec Pierre Alliot

Paas Yam Ecole des mains

Creuser des tranchées, puis les remplir de latérite...



Mise à niveau du béton coulé dans les tranchées



Pose de briques pleines sur les tranchées



Préparation des dalles: on remplit de latérite et on dame !



Fabriquer du béton...et le système D pour approvisionner le chantier en eau !



Treillis métallique pour armer le béton



Tirage de la dalle à la règle...



Montage des murs



Soigner les joints



La présidente visite le chantier le 7 novembre, jour du départ de Pierre



Finalisation du bâti en novembre (photos transmises par Souleymane)



Finalisation 2...



Souleymane fait le tour du propriétaire

